

* * *

**DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO**

„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove - dostavba

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Mesto Púchov
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
Zastúpený: Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 2907427001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

OHL Pozemné stavby a.s.
Vedúci účastník: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Obchodné meno: Ing. Dalibor Štefánik, člen predstavenstva
Sídlo: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
Zastúpený: 43 941 664
IČO: 2022540124
DIČ: SK 2022540124
IČ DPH: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Obchodný register: Tatra banka, a.s.
Bankové spojenie: 2921839440/1100
Číslo účtu:

a

účastník:

OHL ŽS, a.s.
Obchodné meno: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02
Sídlo: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
Zastúpený: na základe plnej moci
IČO: 463 42 796
Obchodný register: KS Brno, oddiel B, vložka č. 695

a

účastník:

EURO-BUILDING, a.s.
Obchodné meno: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Sídlo: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
Zastúpený: na základe plnej moci
IČO: 35 683 066
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

dotatok č. 4 zmluvy o diele v znení dodatkov (ďalej len dodatok č. 4):

1) V čl. 3. sa vkladá ods. 3.6, ktorý znie:

Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 3. ods. 3.1. ZoD sa navyšuje s odvolaním sa na čl. 3. ods. 3.4. ZoD o cenu prác v zmysle prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 4 a cena prác predstavuje čiastku vo výške 15.064,421 EUR bez DPH, slovom: pätnásťtisícšesťdesiatštyri Eur, 421/1000 centov

- 2) V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo v znení dodatkov zostáva nezmenená.
- 3) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok č. 4 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku č. 4 zmluvy o dielo potvrdzujú svojím podpisom.
- 4) Tento dodatok č. 4 zmluvy o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch.
- 5) Tento dodatok č. 4 zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha č. 1 – výkaz výmer

V Púchove, dňa

17.8.2011

Za objednávateľa:
Mesto Púchov:

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

V Bratislave, dňa

17.8.2011

Za zhotoviteľa:
Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za OHL ŽS, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za EURO-BUILDING, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO „Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove“ – dostavba

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Púchov

Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
00 317 748
2020615630
Dexia banka Slovensko, a.s.
2907427001/5600

a

Zhotoviteľ:

Vedúci účastník:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

OHL Pozemné stavby a.s.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Ing. Dalibor Štefánik, člen predstavenstva
Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
43 941 664
2022540124
SK 2022540124
OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 4404/B
Tatra banka, a.s.
2921839440/1100

a

účastník:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

OIIL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02
OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
na základe plnej moci
463 42 796
KS Brno, oddiel B, vložka č. 695

IČO:
Obchodný register:

a

účastník:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2, 831 04 Bratislava
OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 02 Bratislava
na základe plnej moci
35 683 066
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1009/B

IČO:
Obchodný register:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

dodatok č. 3 zmluvy o dielo v znení dodatkov (ďalej len dodatok č. 3)

1) Preambula dodatku č. 3

1. Na základe zmluvy o dielo „Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove – dostavba“ zo dňa 15.11.2010 (ďalej len „ZoD“) sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa na svoje riziko a v dohodnutej dobe dostavbu diela „Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove“.
2. V zmysle čl. 14 ods. 14.9 ZoD zhotoviteľ zistil, že na odovzdanej rozostavenej stavbe (ďalej len „objekt“), ktorá bola realizovaná na základe verejného obstarávania vyhláseného vo VVO: 05646-MSP, číslo VVO 233/2008 zo dňa 02.12.2008 boli zistené nasledovné vady a nedorobky objektu:
 - 2.1. zhotoviteľ na základe sond S1, S2, S3 a S4 zistil, že podkladný betón prvého podzemného podlažia objektu nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou ZoD. Predmetný podkladný betón bol vybudovaný bez výstuže vo forme sieťoviny KD 37 (5x5/150x150 mm) a tak isto tu absentuje hutnosť podkladového násypu pod tento betón v hodnote $I_d < 0,7$. Táto skutočnosť bola overená i autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Adriánom Bachratým, ktorý vypracoval odborné vyjadrenie zo dňa 31.7.2011 a ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku č. 3,
 - 2.2. na objekte nebola zrealizovaná čakacia výstuž v priestoroch medzi základovými konštrukciami a zvislými ŽB stenami v počte 884 ks a medzi jestvujúcimi zvislými ŽB stenami a novými zvislými ŽB stenami v počte 254 ks,
 - 2.3. na objekte nebola riadne zrealizovaná základová konštrukcia pod stenou ST 37, keďže bola nesprávne umiestnená mimo určenú polohu, je nutné túto základovú konštrukciu rozšíriť v množstve 4,9 m³ betónu C 16/20 a prekotviť s pôvodnou zákl. konštrukciou prútni z betonárskej ocele v počte 24ks, a taktiež treba jestvujúcu základovú konštrukciu odbúrať v množstve 2,95 m³ z dôvodu vedenia teplovodu,
 - 2.4. v suteréne objektu neboli zrealizované prestupy cez steny pre vedenie rozvodov (vzduchotechnika, zdravotníctvo) a dverné otvory, a preto je potrebné uskutočniť rezy do stien stenovou pílou v dĺžke 42,59 m a podchytenie najväčšieho dverného otvoru oceľovou konštrukciou podľa návrhu statika stavby,
 - 2.5. v zhotovených základových konštrukciách objektu neboli zhotovené prieryzy pre vedenie zdravotníckych inštalácií, a preto je potrebné zhotoviť prieryzy priemeru 162 mm v dĺžke 287 cm, 202 mm v dĺžke 75 cm, 225 mm v dĺžke 75 cm a vykonať búracie práce v ŽB priečkach plochy do 0,25 m² v počte 4ks, plochy do 1 m² v množstve 2,7 m³, rezanie konštrukcií zo železobetónu v dĺžke 8,2 m vysekanie rýh v ŽB stenách do hĺbky 300 mm a šírky nad 300 mm o výmere 3,1 m,
 - 2.6. steny objektu ST 25 a ST 27 boli nadbetónované v množstve 0,75 m³, ktoré je potrebné odrezat' stenovou pílou rezom v dĺžke 21,5 m a dodatočne dovítať čakaciu výstuž v počte 140 ks, aby bolo možné pokračovať v realizácii nadväzujúcej stropnej dosky podľa projektu,
 - 2.7. zo staveniska je potrebné odvieť vykopanú zeminu v hĺbke 3 v množstve 700 m³.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobne zdokumentovať jednotlivé vady a nedorobky pred ich odstránením, popísať charakter a kvantitu jednotlivých vád a nedorobkov a zapísať ich do stavebného denníka. Dokumentácia vád a nedorobkov sa stane súčasťou stavebného denníka.
4. Vady a nedorobky, ktoré sú bližšie charakterizované v predchádzajúcom ods., je potrebné zosúladiť s projektovou dokumentáciou, pretože nie je možné ďalej pokračovať v dostavbe diela podľa ZoD.

Riadne odstránené vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v lehote do 20.09.2011. Nutnosť odstránenia týchto väd potvrdil zástupca objednávateľa – stavebný dozor.

2) V čl. 3. sa vkladá ods. 3.5, ktorý znie:

Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 3 ods. 3.1. ZoD v znení dodatkov sa navyšuje s odvolaním sa na čl. 3. ods. 3.4. ZoD o cenu prác nevyhnutných z dôvodu zmeny diela vyplývajúcich z väd a nedorobkov objektu. Rozsah prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 a cena prác predstavuje čiastku vo výške 71 603,544 Eur bez DPH.

Slovom: sedemdesiatjedentisícšestotri Eur, 544/1000 centov.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu v dohodnutej výške do 30 dní po zhotovení časti diela v rozsahu tohto dodatku č. 3.

3) V ostatných ustanoveniach zmluva o dielo v znení dodatkov zostáva nezmenená.

4) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku č. 3 zmluvy o dielo potvrdzujú svojím podpisom.

5) Tento dodatok č. 3 zmluvy o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch.

6) Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha č. 1 – výkaz výmer

Príloha č. 2 – odborné vyjadrenie Ing. Adriana Bachratého zo dňa 31.7.2011

V Púchove, dňa
Za objednávateľa:
Mesto Púchov:

.....
Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

17.8.2017

V Bratislave, dňa
Za zhotoviteľa:
Za OHL Pozemné stavby a.s.

17.8.2017

OHL Pozemné stavby a.s. [009]
Einsteinova 23, SK - 851 01 Bratislava
ICO: 43 941 884, IČ DPH: SK2022540124

.....
Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za OHL ŽS, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

.....
Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za EURO-BUILDING, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

.....
Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva